

Jednání s provozovatelem 1. 6. 2022

Investiční aktivita:

Turnov - ČOV

- Provozovatel má nabídku na opravu pojezdového mostu na dosazováku – 300 tis. Kč, pravděpodobně bude zahrnuto do plánu oprav – vzájemně dohodneme.
- Šnekolis - potřeba dohodnout opravu s Kunstem, zajistí VHS.
- Aktuální stav - porucha na kogeneraci i kotli – očekávaný problém, je nutné to řešit. Současně předpoklad špatné kvality bioplynu.

Turnov – Pelešany

- Zatačka u Cvrčka potřeba vyměnit starý vodovod – nutno pravděpodobně projekt, akce v příštích letech, odstávky benziny řeší provozním opatřením SčVK ihned .

Turnov – VDJ Metelka

- Potřebuje rekonstrukci, nutno naprojektovat včetně dořešení technologie (odstranění manganu, úprava PH). VHS slibuje.

Turnov – Kotlerovo nábřeží

- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – vymístění vodovodu ze dvora SčVK a napravení odkanalizování – některé domy jsou napojené splašky do dešťové kanalizace a při tom platí stočné. Je to potřeba naprojektovat. V sousedství provozního střediska.

Turnov Dělnická ulice

- Je potřeba vyměnit cca 80 m litiny vodovodu a také kanalizace – je potřeba naprojektovat a obnovit síť.

Turnov - VZ Dolánky – PD SčVK

- Prosbu o navýšení ceny budeme řešit samostatně.

Semily - Cimbál

- Budeme realizovat příští rok. Je nutné zkontrolovat dokumentaci, než vypíšeme soutěž – jednání svolá VHS. Soutěž letos.

Semily – obnova vodovodu v další části lokality vilové čtvrti

- Od ČS Oleška po ulici Na Vyhlídce – potřeba výměny ocelového vodovodního potrubí.

Semily – ÚV Příkrý

- V příštím týdnu budeme dělat opravu fasády (nový nátěr ve stejné barvě).

Lomnice - Karlov

- Chybí odpadní potrubí z VDJ – při mytí vodojemu je problém a vyplavuje to jednu nemovitost – je potřeba dořešit – naprojektovat
- Další otázky jsou kolem Chlumu a Žižkova. Je potřeba svolat jednání nad projektem studie zásobování vodou – svolá VHS.

Lomnice Rváčov

- Projektujeme nový plot u vodojemu.

Rokytnice – vodovod v azbestu

- Je potřeba dodělat další etapu sídliště, dvě jsou hotové. Diskuse s panem starostou.

Rokytnice

- Je potřeba udělat prodloužení vodovodu u radnice cca 120 m – je potřeba udělat PD, povolit a zrealizovat.

Chuchelna - VZ Komárov

- Máme kupní smlouvu na nový vrt, potřebujeme oslovit Žitného a začít na tom pracovat – zajistí VHS.

Chuchelna - Havrda

- Je potřeba udělat koncepci zásobování pitnou vodou, abychom mohli opustit VDJ u pana Havrdu, VHS hledá stále kapacitně volného projektanta.

Vyskeř VZ

- Neumíme řešit paní Konopkovou na novém vrtu. Původní nyní opuštěný objekt je potřeba zrekonstruovat. Zkusíme poslední pokus.

Vyskeř

- U kravína je potřeba opravit 100 m vodovodu v příštím roce při stavě kanalizace.

Rovensko – Blatec

- Vyměněná část vodovodu, je potřeba v tom pokračovat (asi protlakem), dodávaná voda má mmj. špatnou chuť. Uspořádáme jednání.

Rovensko - Liščí kotce

- Popraskané betony, je potřeba reklamovat, zajistí VHS.

Loučky - VZ Loučky

- Je nutné také začít pracovat na řešení nového vrtu – zajistí VHS, projednáno v Radě sdružení

Benecko ČOV

- SČVK podalo nabídku na studii, nutno jendat o obsahu, termínu i ceně.

Přepeře - ČSOV

- Máme dotaci, nemáme dodavatele – potřebujeme smlouvu o dílo, abychom nevraceli dotaci. Je nutné řešit problém s čerpadly – příští týden se na to sejdeme, svolá VHS.

Ostatní otázky:

Ohrazenice - věžový vodojem

- od 15.6. – celý týden bude technologická přestávka (řešení reklamací) – nebude možné dělat návštěvy VDJ.

Lomnice - VZ Želechy – kontaminace (duben/květen)

- kontaminace zdroje Želechy - provozovatel udělal průzkum – kontaminace byla pravděpodobně ze septiků a domovních ČOV a současně zemědělského hnojení, dalším důvodem může být regenerace vrtu, kdy vyčištěným vrtem může být jímáno větší množství vody z podloží.
- Provozovatel řešil náhradním zásobováním
- Další postup – VH orgán bude prověřovat likvidaci OV v objektech a následně nařizovat v ochranném pásmu správný postup vlastníků objektů
- Bude nutné pořídit novou technologii – ÚV lampa, čerpadla,... Provozovatel prověří možnost využití stávající ÚV lampy z Václaví.

Semily - ČOV

- Provozovatel poslal městu první fakturu za provozní výdaje ČOV.

Benešov - VDJ

- Reklamace, sadové úpravy – prověří VHS.

Turnov - Malý Rohozec – závrt

- Zemřel původní vlastník, došlo k prodeji pozemku, bude společné jednání s novým vlastníkem, svolá VHS.

Rokytnice – balasty Spartak

- Je potřeba omezit nátok podzemní vody do kanalizace – musíme oslovit nového majitele chaty a dalších souvisejících objektů (Lovčenska a spol) a navrhnout řešení – uděláme společné jednání a obnovíme snahu o další řešení.

Malá Skála – VZ Teplice

- Co s tím budeme dělat? Je potřeba to opustit. Objekt chátrá, je nutné to řešit, provozovatel navrhne další postup. Nutno jednat s vedením obce.

Rovensko VRT Václaví

- Stále nemáme GZ vrtu – je nutné dohodnout s firmou, zajistí VHS.

Čtveřín – kanalizace, napojení na ČOV TU

- Bude potřeba uzavřít smlouvu sousedních vlastníků, osloví nás SVS.

Přepoje při stavbách

- Při realizaci našich investic je špatná spolupráce dodavatele a provozovatele – pokud nebude příprava stavby na konkrétní přepoj, tak provoz nebude přepoje realizovat a ani schvalovat. Je nutné lépe koordinovat a komunikovat procesy a postup s dodavatelem stavby.

GIS

- Od 3. – 8. 6. nebude fungovat GIS.

Požární hydranty

- Máme v systému zanesené hydranty, které nevyhovují požárním účelům, je potřeba je ze systému úplně odstranit. Obnovení průtoku bude možné, až se vymění vodovodní síť. Provozovatel dá návrh řešení, VHS následně bude informovat obce.

Plán obnovy

- Provozovatel má předat do konce července – až bude sestaven, tak jej projednáme na RS.

Záruky

- Řešíme průběžně.

Generely kanalizací

- Všechno je hotové, je nutné udělat měrnou kampaň v Turnově – provozovatel dá nabídku.

Dokumentace k velkým stavbám

- VHS dotáhne nedodělky na stavbách a kontroly úplnosti předávacích dokumentací
- Brána v Líšném – dořeší VHS
- Elektro na ČOV TU
- Drobnosti na ČOV ROK (Fontána, lávka)

Projektová příprava objektů

- Je nutné aktivně přistupovat při projektové přípravě ke vzhledu nadzemních objektů - posudek architekta – vzhled. Současně je nutné zajistit, aby nové objekty byly správně provozně funkční, související potřebné postupy a požadavky je nutné zpracovat do TS – zajistí VHS.

Kamerové prohlídky kanalizací předávaných provozovatelem

- Stojí velké úsilí provozu
- Jak s nimi budeme pracovat? Zpracujeme nejhorší úseky do plánu oprav, pak je možné něco opravit i z rozpočtu VHS.
- Je potřeba zanalizovat stávající postup a posoudit vynaložené úsilí ve vazbě na získaný výsledek.

Doklady k předávání staveb

- VHS má názor, že dokumentace na všechny řešené stavby provozovateli předává.
- Provozovatel si dá požadavky, jak chce postupovat.

Dotace LK 2022

- Informace - budeme řešit veřejné zakázky na Kalich a Hrudku (sanace zdroje) potřebujeme se sejít před zahájením stavby – svolá VHS.

Projekty s panem Šedou

- Šeda přijede 13.6., bude jednání o dalším postupu.

Další společné jednání na všechny další operativní věci – příští týden 10.6. v 10:10 hodin na VHS

Zapsala: Marcela Červová