



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA

O PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV za 2. čtvrtletí 2023

Vypracoval:

Ing. Jiří Kovalčík, ředitel závodu

Ing. Petr Pěnička, zástupce ředitele závodu

Za VHS Turnov převzal:

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

V Jilemnici dne: 31. 7. 2023

1. Úvod	
Hodnocené období (od-do):	1. 1. – 30. 6. 2023
Provozovatel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Adresa:	Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
Datum vydání:	31.7.2023

2. Služba dodávky pitné vody	
2.8 Výsledky rozborů jakosti pitné a surové vody dle platné legislativy a podmínek správního orgánu, včetně vyhodnocení	Hodnoceno v 1. čtvrtletní zprávě roku 2023 za rok 2022
3. Služba odvádění a čištění odpadních vod	
3.7 Výsledky rozborů vypouštěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle platných rozhodnutí vodoprávního úřadu, včetně vyhodnocení	Hodnoceno v 1. čtvrtletní zprávě roku 2023 za rok 2022
4. Služby údržby a oprav	
4.2 Opravy	
4.2.3 <i>Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek (nad 200 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání</i>	Bylo provedeno 28 oprav na vodovodní síti za 2.Q. Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek s uvedením doby trvání je uveden v Příloze č.1 _Seznam všech oprav na vodovodní a kanalizační síti včetně přípojek v roce 2023–2.Q. Náklady na žádnou opravu nepřesáhly 200 tis. Kč
4.2.7 <i>Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek, celkem - výše nákladů, doba trvání</i>	Bylo provedeno 5 oprav na stokové síti za 2.Q. Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek s uvedením doby trvání je uveden v Příloze č.1 Seznam všech oprav na vodovodní a kanalizační síti včetně přípojek v roce 2023–2.Q. Náklady na žádnou opravu nepřesáhly 200 tis. Kč
8. Vyhodnocení výkonových ukazatelů	
8.1 Pitná voda	
8.1.1 <i>Kvalita základních služeb (zásobování)</i>	

8.1.1.1 <i>Jakost dodávané pitné vody (PV1)</i>	Podrobné informace o jakosti dodávané vody za sledované období jsou uvedeny v Příloze č.2_A1_Jakost dodávané pitné vody (PVz1)_2022_2.Q
<i>Definice smluvního ukazatele PV1:</i>	Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují hygienické limity vyžadované vyhláškou č. 252/2004 Sb. (mezni hodnota a nejvyšší mezni hodnota) v poměru k celkovému počtu stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou vyžadovány vyhláškou č. 252/2004 Sb. a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu za kalendářní rok, vyjádřeno v procentech. PV1 = (pv1/pv2) *100
<i>pv1 – počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují hygienické limity vyžadované vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (mezni hodnota a nejvyšší mezni hodnota) za kalendářní rok, a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu [počet]</i>	8
<i>pv2 – celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou vyžadovány vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů za kalendářní rok, a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu [počet]</i>	3663
<i>Hodnota smluvního ukazatele PVz1</i>	0,22
<i>(vi) Referenční hodnota pro hodnocené období</i>	1,08
8.2 Odpadní voda	
8.2.1 Kvalita základních služeb (odvádění)	

8.2.1.1 Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (OVz1)	Podrobné informace o kvalitě vypouštěné vody za sledované období jsou uvedeny v Příloze č.3_A5_Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (OVz1) _2023_2.Q
Definice smluvního ukazatele OVz1:	Rozdíl mezi celkovým počtem vzorků vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím a počtem vzorků vypouštěných odpadních vod, které ve všech parametrech splňují požadavky vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m). OVz1 = ov2 – ov1 [počet]
ov1 – počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během jednoho roku [počet]	61
ov2 – celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během jednoho roku [počet]	61
Hodnota smluvního ukazatele OVz1 (počet)	0
(v) Referenční hodnota pro hodnocené období	0
8.3 Pitná + odpadní voda	
8.3.1 Kvalita základní preventivní údržby	
8.3.2.2 Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3)	Vysvětlivka – za neprávem zamítnutou stížnost je považována pouze ta, která je takovou uznána soudně.
Definice smluvního ukazatele POVz3:	Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly Vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, a to během jednoho roku (počet) POVz3 = pov5 [počet]
pov5 – počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly Vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku [počet]	0
Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet)	0

Referenční hodnota smluvního ukazatele (RH) (počet)	0 neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností
16 informace o tiskových zprávách vydaných Provozovatelem na území Vlastníka	Přehled tiskových zpráv za sledované období je uveden v Příloze č.4 _přehled tiskových zpráv za 2.Q 2023
17 Tržby	
17.2 Informace o všech podstatných nových skutečnostech majících reálný vliv na prodej vodného a stočného (a to včetně analýzy změny tržeb u velkých odběratelů)	Příloha č.5 _vývoj vodného a stočného v m3 srovnání 1.pololetí_2022_2023 Příloha č.6 _podklad pro objemy vodného a stočného pro rok 2024
17.3 Výpočet případné kompenzace poptávky (pouze pokud se jedná o 2. čtvrtletní zprávu)	Z vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2022 nevyplývají žádné kompenzace.
18 Finanční ukazatele (pouze pokud se jedná 2. čtvrtletní zprávu)	
18.1 Přehled zisku Provozovatele z příjmů od třetích osob za minulý kalendářní rok	Příloha č.7 _Vyúčtování podílu na zisku za rok 2022
18.2 Přehled provozních nákladů umožněných službami pro třetí osoby za minulý kalendářní rok	Příloha č.7 _Vyúčtování podílu na zisku za rok 2022
18.3 Porovnání odhadu a skutečné výše provozních nákladů za minulý kalendářní rok	Hodnoceno v 1. čtvrtletní zprávě roku 2023 za rok 2022
18.4 Výpočet Horní hranice zisku Provozovatele z Modelu (dle přílohy 4 Smlouvy)	Pro první rok smlouvy se nehodnotí.
19 Zásahy do majetku Vlastníka učiněné Provozovatelem během sledovaného období	
<u>Oblast legislativní</u>	
Dne 21.4. 2023 bylo požádáno o změnu (navýšení) PNV k odběru podzemních vod ze zdroje Benecko – Štěpanická Lhota. Rozhodnutí bylo vydáno 10.7.2023	
<u>Oblast majetková</u>	
➤ <u>Napojení obce Čtveřín na kanalizaci Turnov</u>	
Napojení splaškové kanalizace z obce Čtveřín (SVS) na kanalizaci Turnov (VHS) vychází z již proběhlých jednání se zástupci SVS a VHS Turnov a z místního šetření s určením místa napojení a dalších podmínek.	

Je zpracována projektová dokumentace DUR stavby. Podmínky pro napojovací místo na stoku v majetku VHS Turnov, měření předávaných odpadních vod a odběr vzorků byly předané jako připomínky k PD a již dříve zpracované do vyjádření k možnosti napojení. Zpracovává se DSP.

Závod Liberec ve spolupráci se závodem Turnov připravil návrh dohody vlastníků, který by měl být předložen s PD ke stavebnímu řízení. Návrh budoucí dohody byl předán VHS.

V současné době vedení VHS předložilo veškeré dokumenty k požadavku na finanční příspěvek na nezbytnou úpravu stávající infrastruktury VHS. Zastupitelstvo obce Čtveřín obdržel materiál projednává.

➤ **Benecko**

VDJ Benecko Štěpanická Lhota – na základě květnové stížnosti majitelky nemovitostí pod VZ provedlo provozní středisko Jilemnice místní šetření, které vyústilo ve stavební úpravu nad sběrnou šachtou. Z havarijních oprav bylo za dohledu hydrogeologa provedeno provizorní podchycení pramenů. Do plánu oprav na rok 2024 je navrženo vložení šachty do místa větvení svodného potrubí a zprovoznění původních zářezů.

➤ **Předběžné užívání staveb**

Majitel infrastruktury nevyužívá u déle trvajících projektů **institut předběžného užívání**, což přináší provozovateli právní nejistotu při provozování nezkolaudovaných objektů a sítí.

Oblast provozní

➤ **Kontrola kvality pitné vody (Rovensko pod Troskami)**

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci povolila dne 26.7.2021 užití vody z veřejného vodovodu Rovensko pod Troskami – Tatobity – Žernov – Ktová, zdroj Hrudka, zásobované obce **Blatec, Štěpánovice**, která nesplňuje mezní hodnotu ukazatele pitné vody, stanovenou vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), v ukazateli železo.

Pro tento ukazatel se na dané období do **31.7.2024** určuje jeho maximální hodnota **0,3 mg/l**.

Dne 12.6.2023 zahájila KHS kontrolu kvality dodávané pitné vody na vodovodu Rovensko pod Troskami se zaměřením na kontrolu odstraňování pesticidních látek a jejich metabolitů a na dodržování výjimky na zásobní oblast Blatec. Všechny vzorky vyhověly současné legislativě a povolené výjimce.

28.6.2023 proběhlo na vodovodu Rovensko pod Troskami, zásobovaná oblast Blatec, Štěpánovice mimořádné provozní vzorkování pitné vody s cílem ověření zlepšení kvality dodávané vody v oblasti navazující na vyměněné potrubí (oblast od VDJ Blatec k místní části Blatec a k místní části Štěpánovice). Objekty, které jsou v těsné blízkosti vyměněných potrubí z roku 2022 a 2023, mají pitnou vodu v současné době již ve vyhovující kvalitě (odběr i KHS).

Provoz se zaměřil i na možnost ovlivnění kvality vody ve výtlačku mezi ÚV Hrudka – VDJ Rovensko a VDJ Rovensko – VDJ Blatec. Zde dochází k mírnému navýšení (cca 0,05 mg/l), které splňuje hygienický limit.

Pitná voda v objektech v místních částech Blatec a Štěpánovice v letošním roce již 5x překročila maximální povolenou hodnotu danou výjimkou 0,3 mg/l železa. Provozní vzorkování tuto skutečnost potvrdilo (na kraji místní části byla naměřena limitní hodnota 0,3 mg/l).

V těchto místních částech dochází k uvolňování sekundárního železa v distribuční síti a bude nutná brzká výměna v lokalitě Blatec (litina DN 100 - cca 300 m) a v lokalitě Štěpánovice (litina DN 80 - cca 960 m).

Dispečink provozovatele řeší v této lokalitě četné stížnosti na kvalitu dodávané vody, kterou provoz může řešit pouze odkalováním, které však není dostatečně účinné.

➤ **Plánované opravy**

V rámci této zprávy předkládáme 1. aktualizaci plánu oprav 2023 k 30.6.2023. Změny se týkají zejména drobných přesunů v rámci kapitol plánu. Zpravidla reagují na vícepráce nebo méněpráce, které byly realizovány při opravách sítí. Například výměna vodovodu na Malé Skále nebo na Blatci byla provedena dříve, než bylo rozpočtováno. Rozsah prací byl nakonec náročnější, než bylo rozpočtováno. Oproti předpokladům výrazně vzrostla cena štěrků. Na Blatci akci prodražilo jednak prodloužení úseku výměny vodovodu tak, aby trasové dělicí šoupě mezi novým a stávajícím vodovodem nezůstalo uprostřed poli, a jednak archeologický záchranný průzkum. Naopak původně plánovaný rozsah oprav kanalizačních šachet v Lomnici se ukázal jako rozpočtově nadhodnocený, získali jsme výhodnější nabídku dodavatele. Stejně tak bezvýkopová oprava kanalizace před ČOV Turnova byla zrealizována levněji, než předpokládal plán.

V některých případech se jedná o opravy, jejichž potřeba realizace nastala po termínu uzávěrky plánu oprav. Jedná se například o výměnu kanalizace v Rokytnici nad Jizerou v souvislosti s opravou povrchů krajské silnice. Na úkor zvýšených nákladů na uvedené akce byly poníženy jiné kapitoly plánu (např. řešení nátoků balastních vod do kanalizace na Benecku).

Celkové plánované finanční prostředky zůstávají beze změny. Aktualizace plánu včetně rozpisu jmenovitých akcí je v **příloze č.8**.

V průběhu sledovaného období byly prováděny práce (nebo byla zahájena příprava na realizaci) následujících akcí:

Výměna poklopů

V průběhu června 2023 byla zahájena výměna poklopů firmou SANIPO. Havárie ve slévárně KASI opozdila dodávku poklopů cca o 3 týdny. Práce na výměnách poklopů začaly v polovině července a budou pokračovat podle tohoto harmonogramu:

17.7.2023 - Jilemnice

17.7. - 21.7.2023 - Turnov

24.7.-28.7.2023 - Lomnice nad Popelkou

28.7.-1.8.2023 - Semily

1.8.-4.8.2023 - Rokytnice.

Blatec – výměna vodovodu

Práce jsou provedeny a čekáme na Závěrečnou zprávu ze záchranného archeologického průzkumu, která bude po provedení všech potřebných analýz zpracována a předložena do konce roku 2023. Nález bude následně zveřejněn.

Malá Skála – výměna vodovodu

Byla dokončena výměna vodovodu v úseku mezi OÚ Malá Skála a ČS Malá Skála (cyklostezka) v délce 260 m, kde bylo nahrazeno původní potrubí z PVC, které trpělo častými poruchami. Realizace byla náročná zejména s ohledem na umístění vodovodu v úzké uličce mezi ploty a přítomnost dalších inženýrských sítí v tělese komunikace. Finální asfaltové povrchy v celé šíři byly obnoveny s finanční účastí obce.

Turnov – oprava kanalizace

V potrubí DN 700 byly prostřednictvím vybraného zhotovitele společností TRASKO BVP s.r.o. ručně vysekány kořeny v hrdlech a byl potažen rukávec s UV stabilizací. Bohužel se zdržela dodávka zakončovacích manžet do šachet, které budou instalovány do konce srpna.

Lomnice – Nové Dvory – výměna vodovodu

Byla zahájena realizace výměny vodovodu. Bylo položeno nové potrubí a do konce měsíce srpna budou přepojeny přípojky.

Rokytnice n. J. – výměna kanalizace

Výměna dvou šachet a souvisejícího potrubí byla dokončena v červnu. Podle měření nátoky na ČOV došlo ke snížení přítoku balastních vod o 1 l/s.

Lomnice n. P. – Stará Lomnice – oprava šachet

Oprava šachet byla dokončena v červnu. Za použití sanačního systému Ergelit byly vyspraveny netěsnosti dna a prostupů přípojek.



Stav před opravou – odtržené a netěsné dno



Stav po opravě – sanace šachty a úprava přesahů napojených přípojek

Semily – výměna kanalizace

Realizace akce je plánována na měsíc září.

➤ **Deratizace**

V průběhu měsíců dubna a května 2023 byla provedena deratizace ve všech členských městech VHS Turnov. Dle sdělení deratizátora je stav zamoření v jednotlivých městech následující:

Benecko:

Celkem bylo rozmístěno 60 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích).

Jilemnice:

Celkem bylo rozmístěno 250 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích).

Lomnice nad Popelkou:

Celkem bylo rozmístěno 250 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích).

Rokytnice nad Jizerou:

Celkem bylo rozmístěno 142 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích).

Semily:

Celkem bylo rozmístěno 250 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích).

Turnov: - tento rok rozšířit rozsah deratizace

V Turnově byl oproti minulým letům navýšen počet návnad. Celkem bylo rozmístěno 350 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích).

V plánu je provést ještě podzimní fázi deratizace v Turnově, Jilemnici a Semilech. Vyzýváme tímto samosprávy uvedených měst, aby byly připraveny nést náklady na deratizaci svých dešťových stok zejména na sídlištích. Pro řešení problému by bylo dobré zajistit v rámci regionu pokračování informační kampaně tak, aby si lidé uvědomili, že splachováním bioodpadu do kanalizace, případně nedodržováním pořádku okolo shromaždišť odpadků, si potkany sami krmí. Kanalizace pak slouží pouze jako vhodné útočiště a bezpečná cesta vedoucí k potravě.

20 Roční plán interních školení, případně cvičení, zaměřených na zvýšení kvalifikačních a profesních znalostí Provozovatele na následující kalendářní rok (pouze pokud se jedná o 3. čtvrtletní zprávu)	Bude uvedeno ve zprávě za 3. Q
21 Další informace	
21.1 Významná sdělení	.
21.2 Ostatní	

Plán obnovy

V rámci zprávy o provozování za 2Q předkládáme dlouhodobý plán obnovy na **184** projektů v celkové výši **525,8 mil. Kč** za realizaci a **18,5 mil. Kč** za přípravu PD. Jeho kompletní podoba je v **příloze č.10 a**.

Do plánu na rok 2024 bylo oproti roku 2023 zařazeno **17 nových projektů** v celkové předpokládané hodnotě **46,5 mil Kč**.

Naproti tomu **9 projektů** v plánované hodnotě **14,4 mil Kč bylo ukončeno** nebo probíhá jejich realizace a v plánu proto nadále nefigurují.

Jedná se z těch významnějších o akce Vodovod a kanalizace v Turnově, ulice Dvořákova – 4 mil. Kč, vodovod a kanalizace v Lomnici, Jilemnické ulici – 4,6 mil. Kč, vodovod na Malé Skále – 1,3 mil. Kč, vodovod na Blatci – 1,1 mil Kč nebo vodovod v Přepěřích – 2,2 mil Kč.

U 4 již v minulosti zařazených **projektů** byl upraven rozsah nebo změněna hodnota plánované částky a celkem byly **navýšeny** plánované náklady o **1,3 mil Kč**.

Cena obsahuje DPH 21%

Lokalita	Dlouhodobý výhled z plánu roku 2023		Plán na rok 2023	Dlouhodobý výhled plánu na rok 2024		Plán na rok 2024
	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč
ASŘ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benecko	23,7	1,4	8,8	27,2	1,4	15,7
Benešov	13,1	0,8	8,6	13,1	0,2	4,0
Chuchelna	14,0	0,9	5,0	14,0	0,9	10,0
Jilemnice	58,0	1,4	1,6	59,9	1,5	6,0
Ktová	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	2,5
Líšný	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lomnice	102,0	5,5	14,4	110,5	5,8	15,2
Malá Skála	8,4	0,2	0,0	4,5	0,0	2,1
Malý Rohozec	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
Ohrazenice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Přepěře	5,2	0,0	5,2	3,9	0,0	1,5
Rakousy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rokytnice	37,4	1,5	7,6	38,1	0,5	6,8
Rovensko	21,7	0,5	15,7	22,7	0,2	9,5
Semily	73,0	3,3	4,5	75,3	3,3	16,2
Tatobity	5,9	0,2	0,0	7,8	0,3	1,4
Turnov	125,7	4,1	30,8	138,3	4,1	32,0
Vyskeř	4,0	0,2	0,0	4,0	0,2	0,0
Celkem	498,6	20,0	102,9	525,8	18,5	122,8

	Dlouhodobý výhled z plánu roku 2023		Plán na rok 2023	Dlouhodobý výhled z plánu na rok 2024		Plán na rok 2024
Typ	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč
ČOV	3,1	0,2	0,0	15,7	0,4	13,7
kanalizace	157,8	6,4	23,1	175,3	6,3	17,7
ČSOV	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	1,5
MaR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
úpravna	7,0	0,3	4,5	7,0	0,3	3,0
vodní zdroj	31,4	2,1	7,2	31,4	1,8	16,2
vodovod	126,2	3,7	34,4	123,3	3,0	30,7
vodojem	72,9	3,0	13,7	72,9	2,4	27,0
ČS	2,7	0,0	0,2	2,7	0,0	2,7
vodovod a kanalizace	95,4	4,3	17,6	95,3	4,2	10,4
Celkem	498,6	20,0	102,9	525,8	18,5	122,8

Na rok 2024 je navrženo k realizaci **51** akcí v předpokládané celkové hodnotě Kč **122,8 mil. Kč** Plán 2024 je uveden v **příloze č.10 b**. Je nezbytné zdůraznit, že uvedená suma zahrnuje nákladné výměny kanalizací, které jsou do plánu obnovy na základě analýzy preventivních kamerových prohlídek zařazovány stále častěji a jejich realizace má z pohledu provozovatele vysokou prioritu.

Je zjevné, že tempo realizace akcí z plánu obnovy zdaleka neodpovídá potřebě, a tak požadavky na projektovou přípravu se v plánu obnovy často pouze přesouvají na další roky a v sumě finanční potřeba pak stále roste. U celkem 113 projektů bude potřeba projektovou přípravu zahájit, z toho u 95 akcí je na rok 2024 navrženo, nebo již mělo být dle předchozích plánů zahájeno, připravit projektovou dokumentaci za odhadem **14,6 mil. Kč**

Stav PD		Dlouhodobý výhled z plánu na rok 2024		Plán 2023–2024
		Počet	Předpokládané náklady na PD v mil Kč	Předpokládané náklady na PD v mil Kč
Není třeba		22	0,0	0,0
Zpracována		24	0,0	0,0
Zpracovává se		25	0,0	0,0
zpracovat		113	18,5	14,6
ce				
Celkem		184	18,5	14,6