



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA

**O PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV**

za 2. čtvrtletí 2026

Vypracoval:

Ing. Petr Pěnička, ředitel závodu

Martin Boreš, zástupce ředitele závodu

V Jilemnici dne: 31. 7. 2026

Za VHS Turnov převzal:

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

1. Úvod	
Hodnocené období (od-do):	1. 1. – 30. 6. 2026
Provozovatel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Adresa:	Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
Datum vydání:	31. 7. 2026

2. Služba dodávky pitné vody	
2.8 Výsledky rozborů jakosti pitné a surové vody dle platné legislativy a podmínek správního orgánu, včetně vyhodnocení	Hodnoceno v 1. čtvrtletní zprávě roku 2026 za rok 2025
3. Služba odvádění a čištění odpadních vod	
3.7 Výsledky rozborů vypouštěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle platných rozhodnutí vodoprávního úřadu, včetně vyhodnocení	Hodnoceno v 1. čtvrtletní zprávě roku 2026 za rok 2025
4. Služby údržby a oprav	
4.2 Opravy	
4.2.3 <i>Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek (nad 200 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání</i>	Bylo provedeno 50 oprav na vodovodní síti za 2.Q. Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek s uvedením doby trvání je uveden v Příloze č.1 _Seznam všech oprav na vodovodní a kanalizační síti včetně přípojek v roce 2026–2.Q. Náklady na žádnou opravu nepřesáhly 200 tis. Kč
4.2.7 <i>Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek, celkem - výše nákladů, doba trvání</i>	Byly provedeny 9 oprav na stokové síti za 2.Q. Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek s uvedením doby trvání je uveden v Příloze č.1 Seznam všech oprav na vodovodní a kanalizační síti včetně přípojek v roce 2026–2.Q. Náklady na žádnou opravu nepřesáhly 200 tis. Kč
8. Vyhodnocení výkonových ukazatelů	
8.1 Pitná voda	
8.1.1 <i>Kvalita základních služeb (zásobování)</i>	

8.1.1.1 <i>Jakost dodávané pitné vody (PV1)</i>	Podrobné informace o jakosti dodávané vody za sledované období jsou uvedeny v Příloze č.2_A1_Jakost dodávané pitné vody (PVz1)_2026_2.Q
<i>Definice smluvního ukazatele PV1:</i>	Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují hygienické limity vyžadované vyhláškou č. 252/2004 Sb. (mezní hodnota a nejvyšší mezní hodnota) v poměru k celkovému počtu stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou vyžadovány vyhláškou č. 252/2004 Sb. a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu za kalendářní rok, vyjádřeno v procentech. PV1 = (pv1/pv2) *100
<i>pv1 – počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují hygienické limity vyžadované vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (mezní hodnota a nejvyšší mezní hodnota) za kalendářní rok, a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu [počet]</i>	15
<i>pv2 – celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou vyžadovány vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů za kalendářní rok, a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu [počet]</i>	4087
<i>Hodnota smluvního ukazatele PVz1</i>	0,37
<i>(vi) Referenční hodnota pro hodnocené období</i>	0,86
8.2 Odpadní voda	
8.2.1 <i>Kvalita základních služeb (odvádění)</i>	

8.2.1.1 Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (OVz1)	Podrobné informace o kvalitě vypouštěné vody za sledované období jsou uvedeny v Příloze č.3_A5_Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (OVz1) _2026_2.Q
Definice smluvního ukazatele OVz1:	Rozdíl mezi celkovým počtem vzorků vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím a počtem vzorků vypouštěných odpadních vod, které ve všech parametrech splňují požadavky vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m). OVz1 = ov2 – ov1 [počet]
ov1 – počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během jednoho roku [počet]	47
ov2 – celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během jednoho roku [počet]	47
Hodnota smluvního ukazatele OVz1 (počet)	0
(v) Referenční hodnota pro hodnocené období	0
8.3 Pitná + odpadní voda	
8.3.1 Kvalita základní preventivní údržby	

8.3.2.2 Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3)	Vysvětlivka – za neprávem zamítnutou stížnost je považována pouze ta, která je takovou uznána soudně.
Definice smluvního ukazatele POVz3:	Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly Vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, a to během jednoho roku (počet) POVz3 = pov5 [počet]
pov5 – počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly Vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku [počet]	0
Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet)	0
Referenční hodnota smluvního ukazatele (RH) (počet)	0 neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností
16 Informace o tiskových zprávách vydaných Provozovatelem na území Vlastníka	Přehled tiskových zpráv za sledované období je uveden v Příloze č.4 _přehled tiskových zpráv za 2.Q 2026
17 Tržby	
17.2 Informace o všech podstatných nových skutečnostech majících reálný vliv na prodej vodného a stočného (a to včetně analýzy změny tržeb u velkých odběratelů)	Příloha č.5 _vývoj vodného a stočného v m ³ _2021-2026_2.Q Příloha č.6 _neobsazeno. Na základě znění čl. 2.3.2 dodatku č.1 ke KS z 21.12.2023, který mění mimo jiné zjednodušený finanční model na verzi ZFM 2.2, a tím se mění metodika výpočtu objemů (vodného, stočného) pro kalkulaci následujícího roku. Objemy (pro vodné a stočné) na rok 2025 budou tyto stanoveny výpočtem z dat skutku k 30.9. a předány VHS Turnov ve zprávě za 3.Q.
17.3 Výpočet případné kompenzace poptávky (pouze pokud se jedná o 2. čtvrtletní zprávu)	Cena za vodné a stočné, resp. kompenzace poptávky je určena na základě zjednodušeného finančního modelu ZFM 2.2(„Zjednodušený finanční model“), který tvoří přílohu č.3 Dodatku č.1 Smlouvy.
18 Finanční ukazatele (pouze pokud se jedná o 2. čtvrtletní zprávu)	
18.1 Přehled zisku Provozovatele z příjmů od třetích osob za minulý kalendářní rok	Příloha č.7 _Vyúčtování podílu na zisku za rok 2025
18.2 Přehled provozních nákladů umořených službami pro třetí osoby za minulý kalendářní rok	Příloha č.7 _Vyúčtování podílu na zisku za rok 2025

18.3 Porovnání odhadu a skutečné výše provozních nákladů za minulý kalendářní rok	Výsledná kalkulace vodné a stočné za rok 2025 byla předána v Roční zprávě o provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2025 – příloha č.14. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2025 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výměru Ministerstva financí č. 01/VODA/2022, o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací, ve znění výměru MF č. 02/VODA/2022, výměru MF č. 03/VODA/2022, výměru MF č. 04/VODA/2022 a výměru MF č. 05/VODA/2022 a souvisejících předpisů, v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č. 20 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k 30. 4. 2026
18.4 Výpočet Horní hranice zisku Provozovatele z Modelu (dle přílohy 4 Smlouvy)	Cena za vodné a stočné, resp. míra zisku provozovatele je určena na základě zjednodušeného finančního modelu ZFM 2.2(„Zjednodušený finanční model“), který tvoří přílohu č.3 Dodatku č.1 Smlouvy a Výměru Ministerstva financí č. 01/VODA/2022, o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací, ve znění výměru MF č. 02/VODA/2022, výměru MF č. 03/VODA/2022, výměru MF č. 04/VODA/2022 a výměru MF č. 05/VODA/2022 a souvisejících předpisů.
19 Zásahy do majetku Vlastníka učiněné Provozovatelem během sledovaného období	
<u>Oblast legislativní</u> ➤ <u>Vodovod</u> V průběhu 2.Q 2026 nebyla podána žádná žádost o povolení k nakládání s vodami ani OPVZ a nebylo vydáno žádné povolení k odběru. ➤ <u>Kanalizace</u> V průběhu 2.Q 2026 nebyla podána žádná žádost o povolení k nakládání s vodami a nebylo vydáno žádné povolení k vypouštění odpadních vod. <u>Oblast majetková</u> ➤ <u>Napojení obce Čtveřín na kanalizaci Turnov</u> Napojení splaškové kanalizace z obce Čtveřín (SVS) na kanalizaci Turnov (VHS) vychází z již proběhlých jednání se zástupci SVS a VHS Turnov a z místního šetření s určením místa napojení a dalších podmínek. Je zpracována projektová dokumentace DUR stavby. Podmínky pro napojovací místo na stoku v majetku VHS Turnov, měření předávaných odpadních vod a odběr vzorků byly předané jako připomínky k PD a již dříve zapracované do vyjádření k možnosti napojení. Zpracovává se DSP. Závod Liberec ve spolupráci se závodem Turnov připravil návrh dohody vlastníků, který by měl být předložen s PD ke stavebnímu řízení. Návrh budoucí dohody byl předán VHS.	

Oblast provozní

➤ Kontrola kvality pitné vody (Rovensko pod Troskami)

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci povolila dne 26.7.2021 užití vody z veřejného vodovodu Rovensko pod Troskami – Tatobity – Žernov – Ktová, zdroj Hrudka, pro město **Rovensko pod Troskami** – části **Blatec, Štěpánovice**, kde není splněna mezní hodnota ukazatele pitné vody, stanovená vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), **v ukazateli železo**.

Pro tento ukazatel se na dané období do **31.7.2024** určuje jeho maximální hodnota **0,3 mg/l**.

V letech 2022–2024 proběhla výměna části vodovodních řadů (v lokalitě Blatec a přírodní potrubí do Štěpánovic). V dalších letech je plánována výměna vodovodního potrubí ve Štěpánovicích. V roce 2024 byly zadány projekční práce a v současné době jsou dokončovány. Předpoklad ukončení realizace stavby je konec roku 2026.

Na základě výše uvedených informací bylo požádáno o souhlas s užitím vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné, dle § 3 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do **31.07.2027**.

➤ Plánované opravy

V rámci této zprávy předkládáme 1. aktualizaci plánu oprav 2026 k 30.6.2026. Změny se týkají zejména přesunů v rámci kapitol plánu. Zpravidla reagují na dosažené úspory či vícenáklady při realizaci. Nejvýznamnější položkou je z důvodu výrazně vyšší ceny vzešlé z poptávkového řízení oprava kanalizace v Rokytnici nad Jizerou, bylo nutné upravit některé kapitoly plánu oprav kanalizací a přesunout finance z provozu Turnov na provoz Semily.

Celkové plánované finanční prostředky zůstávají beze změny. Aktualizace plánu včetně rozpisu jmenovitých akcí je uvedena v **příloze č. 8**.

V průběhu sledovaného období byly prováděny práce (nebo byla zahájena příprava na realizaci) následujících akcí:

Výměna vodovodu ul. Sobotecká II. etapa + asfalty

V průběhu června 2026 byla dokončena oprava asfaltových povrchů komunikace.

Výměna plynového potrubí k plynojemu v areálu ČOV Turnov

Úspěšně byla dokončena výměna plynového potrubí. Celý systém již je uveden do provozu. Aktuálně připravujeme vyčíslení celé akce včetně náhradního vytápění vyhnívací nádrže zemním plynem a nákupu elektrické energie nevyrobené kogenerační jednotkou z důvodu odstavení plynového hospodářství.

Při revizi znovunaplněného plynojemu byl zjištěn drobný únik do meziprostoru pláště a vnitřní membrány. Je však tak malého rozsahu, že nijak nebrání provozu. Obdrželi jsme nabídku na lokaci a opravu plynojemu s termínem realizace v srpnu 2026.

Želechy – VDJ Želechy – oprava elektroinstalace

V průběhu května 2026 byla uzavřena SoD, Předpokládaný termín zhotovení je do 31.8.2026.

Lomnice nad Popelkou – ČS Žižkov – oprava elektroinstalace

Byla dokončena oprava přípojky NN k objektu ČS Žižkov.

Nouzov – AŠ Nouzov

Byla dokončena oprava AŠ Nouzov.

ÚV Příkrý – oprava venkovního a nouzového osvětlení

Byla dokončena oprava venkovního a nouzového osvětlení.

Jilemnice – ČSOV Ateso – výměna záchytného koše

Byla provedena výměna záchytného koše.

Rokytnice nad Jizerou – oprava kanalizace u čp. 141, 205

Předpokládány termín zhotovení je do 31.10.2026. Oprava bude provedena bezvýkopovou technologií. Zhotovitel má aktuálně zajištěny všechny povolení ke vstupu na pozemky. Předpokládaný termín zahájení prací je srpen 2026.

Akce, které nebyly v plánu k 1. 1. 2026:**Lomnice nad Popelkou – výměna vodovodního řádu v ulici Poděbradova**

Stavební práce na opravě vodovodu byly dokončeny. Není ještě dodáno geodetické zaměření a chybí dokončit zaasfaltování povrchů.

ČOV Turnov – výměna osvětlení v areálu ČOV Turnov

Do plánu oprav byla původně zařazena i výměna osvětlení na ČOV Turnov, proběhla projektová příprava, ale samotná výměna byla z finančních důvodů přesunuta na rok 2027.

Akce, které se nebudou realizovat v roce 2026:

Výměna některých poklopů na území OZ Turnov

Oprava přístupu k ÚV Zátíší

Oprava poklopů v centru města Semily (zámková dlažba)

Oprava technologie ČSOV Turnov

Oprava technologie ČOV Turnov

➤ **Deratizace**

V průběhu měsíců března a dubna 2026 byla provedena deratizace ve všech členských městech VHS Turnov.

Benecko:

Celkem bylo rozmístěno 60 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích). Stejně jako v roce 2023, 2024, 2025.

Jilemnice:

Celkem bylo rozmístěno 250 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích). Stejně jako v roce 2023, 2024, 2025.

Lomnice nad Popelkou:

Celkem bylo rozmístěno 250 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2-3 – vyšší střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích). Stejně jako v roce 2023, 2024, 2025.

Rokytnice nad Jizerou:

Celkem bylo rozmístěno 142 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích). Stejně jako v roce 2023, 2024, 2025.

Semily:

Celkem bylo rozmístěno 250 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích). Stejně jako v roce 2023, 2024, 2025.

Turnov:

Celkem bylo rozmístěno 350 ks nástrah.

Stupeň zamoření č. 2 – střední zamoření hlodavci (častější stopy, trus, nory po hlodavcích). Stejně jako v roce 2023, 2024, 2025.

V plánu je provést ještě podzimní fázi deratizace v Turnově, Jilemnici, Semilech a v Lomnici na Popelkou. Vyzýváme tímto samosprávy uvedených měst, aby byly připraveny nést náklady na deratizaci svých dešťových stok zejména na sídlištích. Pro řešení problému by bylo dobré zajistit v rámci regionu pokračování informační kampaně tak, aby si lidé uvědomili, že splachováním bioodpadu do kanalizace, případně nedodržováním pořádku okolo shromaždišť odpadků, si potkany sami krmí. Kanalizace pak slouží pouze jako vhodné útočiště a bezpečná cesta vedoucí k potravě.

Upozorňujeme, že vzhledem k ukončení živnosti původní deratizační společnosti proběhne podzimní deratizace na základě výběrového řízení se společností novou. Nejpozději v měsíci srpnu předáme nový kontakt městům pravidelně se podílejícím na této deratizaci.

20 Roční plán interních školení, případně cvičení, zaměřených na zvýšení kvalifikačních a profesních znalostí Provozovatele na následující kalendářní rok (pouze pokud se jedná o 3. čtvrtletní zprávu)	Bude uvedeno ve zprávě za 3. Q
21 Další informace	
21.1 Významná sdělení	

21.2 Ostatní

Plán obnovy

V rámci zprávy o provozování za 2.Q předkládáme dlouhodobý plán obnovy na **217** projektů v celkové výši **804,10 mil. Kč** za realizaci a **28,75 mil. Kč** za přípravu PD. Jeho kompletní podoba je v příloze č.9 a.

Do plánu na rok 2027 bylo **oproti roku 2026** zařazeno **26 nových projektů** v celkové předpokládané hodnotě **101,76 mil Kč** (3,72 mil. Kč za přípravu PD).

Naproti tomu **13 projektů** v plánované hodnotě **47,76 mil Kč bylo ukončeno**, vyřazeno anebo probíhá jejich realizace, a v plánu proto nadále nefigurují.

U **42** akcí již v minulosti zařazených **projektů** byl upraven rozsah nebo změněna hodnota plánované částky a celkem byly **navýšeny** plánované náklady o **97,40 mil Kč**.

Cena obsahuje DPH 21 %

		Dlouhodobý výhled z plánu roku 2026		Plán na rok 2026		Dlouhodobý výhled plánu na rok 2027		Plán na rok 2027
Lokalita		Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč		Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč
ASŘ		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Benecko		61,1	2,1	6,8		61,5	1,4	7,2
Benešov		14,7	0,7	6,6		13,7	0,7	0,0
Chuchelna		5,7	0,4	0,3		5,7	0,4	0,3
Jilemnice		59,3	2,2	4,1		64,9	2,4	3,8
Ktová		3,6	0,0	0,4		4,3	0,0	0,0
Líšný		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Lomnice		128,2	6,9	41,8		122,4	7,4	9,1
Malá Skála		90,4	4,5	1,0		90,7	4,5	0,0
Malý Rohozec		1,0	0,1	0,0		1,0	0,1	0,0
Ohrazenice		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Přepeře		3,9	0,1	1,5		4,4	0,1	0,0
Rakousy		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Rokytnice		32,8	0,4	3,6		158,6	0,3	45,0
Rovensko		16,6	0,0	12,3		13,5	0,0	13,5
Semily		83,2	4,1	16,9		74,6	4,0	1,7
Tatobity		7,8	0,4	2,0		7,1	0,3	0,0
Troskovice		0,0	0,0	0,0		45,9	2,3	0,0
Turnov		140,5	4,5	73,1		135,9	4,9	22,8
Vyskeř		4,0	0,0	4,0		0,0	0,0	0,0
Celkem		652,7	26,2	174,4		804,1	28,8	103,4

	Dlouhodobý výhled z plánu roku 2026		Plán na rok 2026	Dlouhodobý výhled z plánu na rok 2027		Plán na rok 2027
Typ	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Předpokládaná cena díla v mil Kč
ČOV	39,2	0,6	2,0	137,2	0,6	0,2
kanalizace	297,2	13,9	49,1	321,6	13,2	48,8
ČSOV	5,4	0,2	3,4	5,4	0,2	1,5
MaR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
úpravna	7,2	0,3	3,0	8,4	0,3	4,1
vodní zdroj	22,3	1,2	7,2	22,3	1,4	5,1
vodovod	111,8	2,9	45,4	145,0	5,1	26,8
vodojem	53,0	2,6	9,3	56,4	2,8	8,8
ČS	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,5
vodovod a kanalizace	113,9	4,5	52,3	105,1	5,1	5,6
Celkem	652,7	26,2	174,4	804,1	28,8	103,4

Na rok 2027 je navrženo k realizaci **38** akcí v předpokládané celkové hodnotě Kč **103,4 mil. Kč**. Plán 2027 je uveden v **příloze č.9 b**. Je nezbytné zdůraznit, že uvedená suma zahrnuje nákladné výměny kanalizací, které jsou do plánu obnovy na základě analýzy preventivních kamerových prohlídek zařazovány stále častěji a jejich realizace má z pohledu provozovatele vysokou prioritu.

Je zjevné, že tempo realizace akcí z plánu obnovy zdaleka neodpovídá potřebě, a tak se požadavky na projektovou přípravu v plánu obnovy často pouze přesouvají na další roky a v konečném součtu finanční potřeba pak stále roste. U celkem 136 projektů bude nutné zahájit projektovou přípravu, z toho u 92 akcí je navržena na rok 2027, 2028 a 2029, nebo již měla být dle předchozích plánů zahájena (plánovaný rok zadání PD). Je třeba připravit projektovou dokumentaci odhadem **za 27,7 mil. Kč**

		Dlouhodobý výhled z plánu		Plán 2027-2029
Stav PD		Počet	Předpokládané náklady na PD v mil Kč	Předpokládané náklady na PD v mil Kč
Není třeba		36	0,0	0,0
Zpracována		23	0,0	0,0
Zpracovává se		22	0,7	0,0
Zpracovat		136	28,1	28,1
Celkem		217	28,8	28,1