

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 45/19, č. zhotovitele: 122/2018-19

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Turnov, č. účtu: 27-785640277/0100

Kontakt : tel. 481 313 481, email: info@vhsturnov.cz

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : p. Andrea Bímová – Investiční technik

Tel. : 602 786 843

E-mail : bimova@vhsturnov.cz

Technický dozor stavebníka: Ing. Libor Kinčl, Železnice, tel. 602 108 481, email: libor.kincl@centrum.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Sídlo : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Zastoupený : Tomáš Pasecký, jednatel

IČ : 49904884

DIČ : CZ49904884

Bankovní spojení : ČSOB Liberec, č.ú.: 253520485/0300

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Petr Löffler - výrobní ředitel

Tel. : 728120058

E-mail : loffler@1jhs.cz

stavbyvedoucí : Bc. Tomáš Pasecký, tel. 721 036 218, pasecky.ml@1jhs.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce:

„Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“ – org. 579

Preamble

Tento dodatek č. 2 je uzavírán na prodloužení termínu provádění díla z důvodu existence skalního prostředí v části úseku vodovodního řadu R-1 a R-1-1, kde dle provedeného geologického posudku a ověření mechanizace z provádění prací nelze použít pro hloubení podloží skalní frézu ani bourací kladivo, ale je nutno použít trhací práce či vrtání. Změna ceny prací v tomto dodatku řešena není, to vyplývá až podle výběru technologie a prováděcí firmy a bude případně řešeno v dalším dodatku ke smlouvě o dílo.

Uzavřením dodatku č. 2 se mění v článku 4 Termín provádění díla termín předání dokončené stavby.

**Článek 4
Termín provádění díla**

Předání dokončené stavby:

Původní termín: max. do 15. 8. 2019, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla

Nový termín: max. do 31. 10. 2019

**Článek 14
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


V Turnově dne: 14. 8. 2019

za objednatele:



Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku
VHS Turnov

za zhotovitele:



Tomáš Pasecký
jednatel 1. jizerskohorské stavební
společnosti, s.r.o.

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481 ③

