

DODATEK č. 3 ke SMLouvě o dílo

č. objednatele: 45/19, č. zhotovitele: 122/2018-19

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Turnov, č. účtu: 27-785640277/0100

Kontakt : tel. 481 313 481, email: info@vhsturnov.cz

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : p. Andrea Bímová – Investiční technik

Tel. : 602 786 843

E-mail : bimova@vhsturnov.cz

Technický dozor stavebníka: Ing. Libor Kinčl, Železnice, tel. 602 108 481, email: libor.kincl@centrum.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Sídlo : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Zastoupený : Tomáš Pasecký, jednatel

IČ : 49904884

DIČ : CZ49904884

Bankovní spojení : ČSOB Liberec, č.ú.: 253520485/0300

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Petr Löffler - výrobní ředitel

Tel. : 728120058

E-mail : loffler@1jhs.cz

stavbyvedoucí : Bc. Tomáš Pasecký, tel. 721 036 218, pasecky.ml@1jhs.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce:

„Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“ – org. 579

Preamble

Tento dodatek č. 3 je uzavírán kvůli finalizaci konečné ceny díla - z důvodu dokončení projednání víceprací a méněprací za činnosti uvedené v dodatcích č. 1, č. 2 (provádění prací v části úseku vodovodního řádu R-1 a R-1-1 vrtáním skalního podlaží a technologií zatažení potrubí) a z důvodu vyhodnocení skutečných délek přípojek.

V dodatku č. 3 současně dochází k posunu termínu předání dokončené stavby oproti uzavřenému termínu v dodatku č. 2. Důvodem pro dílčí posun byla nečekaná náročnost při provádění protlaků v rostlém skalním terénu a zhoršených klimatických podmínek pro následném asfaltování.

Uzavřením dodatku č. 3 se mění v článku 4 Termín provádění díla termín předání dokončené stavby a v článku 5 Cena za dílo bod 5.1.

Článek 4 Termín provádění díla

Předání dokončené stavby:

Původní termín:	max. do 15. 8. 2019, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla
Termín dle dodatku č. 2:	max. do 31. 10. 2019
Termín dle dodatku č. 3:	max. do 15. 11. 2019

Článek 5 Cena za dílo

5.1.	a/	Cena za dílo bez DPH včetně rezervy dle SoD	5 983 278,00 Kč bez DPH
	c/	Celkem dle dodatku č. 1 včetně rezervy bez DPH (ponížení o asfalty mimo rýhu)	4 704 431,00 Kč bez DPH
	d/	Navýšení dodatkem č. 3 bez DPH (změna technologie pokládky vodovodu, přípojky)	715 569,00 Kč bez DPH
	e/	<u>Cena za dílo celkem dle dodatku č. 3 bez DPH</u> <u>(skutečnost realizace)</u>	<u>5 420 000,00 Kč bez DPH</u>

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. V den podpisu tohoto dodatku je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 6 558 200,00 Kč.

Nedílnou součástí dodatku je rozpočet více a méně prací.

Článek 14 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Turnově dne: 11. 11. 2019

za objednatele:



.....
Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku
VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

za zhotovitele:



.....
Tomáš Pasecký
jednatel 1. jizerskohorské stavební
společnosti, s.r.o.

**1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o.** ②
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 480 720 507, 480 720 011, fax 480 720 740