

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č.1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen dodatek)

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
se sídlem: Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
právní forma: dobrovolný svazek obcí
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ing. Milan Hejduk,
předseda Rady sdružení VHS Turnov
zástupce ve věcech technických
a předání díla: Andrea Bímová, investiční technik, tel.
602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz

na straně jedné (dále jen "objednatel")

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o.
se sídlem: Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01
zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 41536
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
č.ú.: 175815682/0300
IČ: 26277841 **DIČ:** CZ26277841
tel/fax: 566 620 587
e-mail: obchod@vodaservis.cz
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Trnka, jednatel
zástupce ve věcech technických
a předání díla: Ing. Ondřej Sobotka, projektant, tel.
777 826 176, email: osobotka@vodaservis.cz

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

1. Preambule – důvod uzavření dodatku

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: **PD „Rovensko p. Tr. – rekonstrukce ČS Liščí kotce“** uzavřené dne 14.7.2017 se uzavírá z důvodu požadavku provozovatele vodohospodářského majetku a města na změnu technického řešení projektované čerpací stanice a

souvisejících objektů s ohledem na provozní stav rekonstruovaného objektu. Změnou dojde k výstavbě nového nadzemního objektu stávající podzemní čerpací stanice pitné vody. Původní rekonstrukce uvažovala pouze o rekonstrukci podzemního objektu. Uzavření dodatku má vliv na cenu díla a na termíny plnění.

2. Předmět dodatku

Uzavřením Dodatku č.1 se nahrazuje článek II. **Předmět plnění**, článek III. **Doba plnění** a článek IV. **Cena díla**. Níže je uvedeno jejich nové znění.

II. Předmět plnění

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést pro objednatele toto dílo (dále jen „dílo“): **PD „Rovensko p. Tr. – rekonstrukce ČS Liščí kotce“**

Předmětem tohoto díla je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a pro povolení stavby v rozsahu realizační dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr na rekonstrukci čerpací stanice pitné vody Liščí kotce v Rovensku pod Troskami. Součástí je zabezpečení inženýrské činnosti a vydání příslušných rozhodnutí pro povolení akce. PD bude zajištěna na kompletní rekonstrukci objektu, spočívající v demolici stávající podzemní čerpací stanice včetně akumulace a výstavbě nové čerpací stanice včetně akumulace (bude navržen objem akumulace dle aktuálních a výhledových potřeb a navržen potřebný výstupní tlak z čerpací stanice), a to z prefabrikovaných dílců, se sedlovou střechou, se zateplením a opláštěním z lícových cihel Klinker. Bude provedena nová elektroinstalace, přenos dat na dispečink, chlorování, komplet výměna armatur a přepojení stávajících řadů, výměna tlakové nádoby, odvětrání a zateplení komory. Předmětem akce bude dále nová příjezdová komunikace k objektu (typu netuhá z kameniva zpevněného živicí), provizorní panelová komunikace, nové oplocení, oprava propustku a přepad VDJ. Pro přístup k potrubí nádrže bude alternativně navržena venkovní armaturní šachta.

Objekt ČS se nachází na pozemku p.č. 791/5, příjezd je možný po pozemku p.č. 791/2 a 2291/1, pozemek okolo objektu a rovněž příjezdu 791/1, vše k.ú. Rovensko pod Troskami. Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Města Rovensko pod Troskami.

Předmět díla zahrnuje:

- Geodetické zaměření lokality (výškopis, polohopis)
- Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí (čerpací stanice s akumulací, příp. s armaturní šachtou, oplocení, přepad, příjezdová cesta)
- Zajištění kompletní dokladové části pro vydání územního rozhodnutí včetně projednání dokumentace s vlastníky, dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zpracování jejich požadavků do PD, zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- Zhotovení dokumentace pro povolení stavby v rozsahu realizační dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr
- Zajištění kompletní dokladové části pro povolení stavby včetně projednání dokumentace s vlastníky, dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zpracování jejich požadavků do PD, zajištění povolení stavby s nabytím právní moci (případně ohlášení stavby)

- Svolávání kontrolních dnů, na kterých budou projektové dokumentace projednávány a na základě kterých budou požadavky objednatele a provozovatele (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Turnov) do dokumentace zapracovány. Z těchto projednání zajistí zhotovitel zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD. Ke každé fázi zpracování PD se předpokládají maximálně 2 kontrolní dny. Na počátku realizace díla bude provedena také vstupní obhlídka z důvodu seznámení se s úvodními, v zadávací dokumentaci nespecifikovaným požadavky na projektovou dokumentaci, a na které budou sděleny základní rámce řešení projektové dokumentace.

Navržené materiály budou podléhat schválení objednatele a provozovatele. Minimální obsah dokumentace je dán platnými vyhláškami a předpisy.

Předmětem díla zhotovitele není:

- Autorský dozor
- Projednání potřebných majetkoprávních vypořádání
- Zajištění nájemních smluv, smluv o věcném břemení, pachtovních smluv, apod.
- Zajištění vstupu na pozemky a do objektů dotčených stavbou
- Správní poplatky za vydání rozhodnutí a povolení stavby, poplatky za nájmy, věcná břemena, poplatky za znalecké posudky pro vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu a za znalecké posudky pro odnětí z pozemků určeného pro plnění funkce lesa, poplatky za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu, poplatky za odnětí pozemků určeného pro plnění funkce lesa

III. Doba plnění

- 1) Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. I v následujících termínech:

	původní termín	dle dodatku č.1
• Předpokládané zahájení prací:	14.07.2017	14.07.2017
• Odevzdání DUR:	15.09.2017	28.09.2017
• Zajištění vydání územního rozhodnutí:	30.11.2017	13.12.2017
• Odevzdání DPS s rozpočtem stavby a výkazem výměr:	08.12.2017	21.12.2017
• Zajištění vydání povolení stavby / ohlášení stavby:	15.02.2018	28.02.2018

- 2) Doba plnění může být měněna pouze v případech, že by došlo ze strany objednatele k požadavku na zásadní rozšíření předmětu plnění (vícepráce), a to pouze po vzájemné dohodě obou stran. Termíny a lhůty provádění jednotlivých etap se taktéž prodlužují v případě nutného doplnění či přepracování PD, vyplývajícího ze změn veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických či jiných norem a vyhlášek vztahujících se k předmětu díla, které nabyly platnosti po datu podpisu smlouvy (dodatku) či v případě nedostatečné součinnosti ze strany objednatele.

IV. Cena díla

- 1) Smluvní strany se dohodly na ceně za zhotovené dílo specifikované v článku I. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a to ve výši **260 000,- Kč bez DPH.**

Rekapitulace:

Cena dle původní smlouvy o dílo: 185.000,- Kč

Navýšení dodatkem č. 1: 75.000,- Kč

Cena dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo: 260.000,- Kč

- 2) Cena díla je uvedena bez DPH. DPH bude zhotovitelem vyúčtováno ve výši platné dle obecně závazného právního předpisu v době vystavení faktury.
- 3) Objednatel se zavazuje za provedení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.
- 4) Cena díla může být měněna pouze ve stanovených případech, a to dodatkem ke smlouvě, s níž souhlasí obě strany.

Stanovené případy jsou:

- dojde-li ze strany objednatele k požadavku na vícepráce
- v případě dalších prací nutných k zajištění provedení díla, které nebyly obsaženy ve vstupních podkladech
- v případě změny či doplnění požadavků, vznesených po odsouhlasení jednotlivých fází PD

v případě nutného doplnění či přepracování PD, vyplývajících ze změn veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických či jiných norem a vyhlášek vztahujících se k předmětu díla, které nabyly platnosti po datu podpisu smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, kdy objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Turnově, dne 11.8. 2017
za objednatele:



Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11. 8. 2017
za zhotovitele:



VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53
591 01 Žďár nad Sázavou
566 620 587,
DIČ: CZ26277841

Ing. Martin Trnka
jednatel