

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

(dále jen smlouva)

uzavřena podle Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany:

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : Ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú. : 27-785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické:
Bc. Ondřej Šimůnek – investiční technik
Telefon : 481 313 481, 725 058 980
email : hejduk@vhsturnov.cz, simunek@vhsturnov.cz
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Technický dozor investora: Ing. Hana Uhlířová, 734 646 788, sting@rokytnice.cz
dále jen „objednatel „

Zhotovitel : RULF Nová Paka s.r.o.
Kontaktní adresa : Vrchovina 173, 509 01, Nová Paka
Zastoupený : Karlem Rulfem, jednatelem společnosti
IČO : 26009498
DIČ : CZ26009498
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Nová Paka
č.ú. : 35-852760237/0100
Zástupce pro věci smluvní: Karel Rulf, jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické: Tomáš Brada, stavbyvedoucí, tel. 731 177 204, email:
brada@rulf.cz

Telefon : 493721211, 603 432343
Fax : 493721211
e-mail : rulf@rulf.cz
dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené ne 11. 4. 2017 mezi Vodohospodářským sdružením Turnov a RULF – Nová Paka, s.r.o. (dále jen smlouva) akce „Jilemnice – oprava vodovodu Bátovka, Část I. stavby“ z důvodu změny předmětu plnění díla.

2. Předmět dodatku SOD

- 2.1. Předmětem dodatku je změna bodu 4. čas plnění. Prodloužení termínu dokončení termínu díla je způsobeno zásadním zvýšením četnosti skály ve výkopu, došlo ke značnému zpomalení průběhu stavebních prací. Termín dodatku se uzavírá na základě dohod z kontrolních dní stavby.
- 2.2. Předmětem dodatku je změna bodu 5. cena za dílo stavby. Navýšení ceny díla, je způsobeno zejména zvýšením četnosti skály ve výkopu vodovodního řadu oproti předpokladu projektu, dále ve změně armatur a to zejména u podchodu potoka.
- 2.3. Další ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 4. 2017 zůstávají bez změny.

4. Čas plnění

- 4.2. Zahájení díla:
- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - předání staveniště | 12. 04. 2017 |
| - předání stavby dle SOD: | 30. 06. 2017 |
| - prodloužení termínu předání díla: | 18. 08. 2017 |


5. Cena za dílo

- 5.2. smluvní strany se dohodly na této změně ceny díla:

Celkem bez DPH dle SOD (vč. Rezervy 200 000,-)	3 421 285,00 Kč
Navýšení ceny díla dle ZL. bez DPH	285 577,30 Kč
Celková cena díla (po odečtení rezervy) bez DPH	3 706 862,30 Kč
DPH 21 %	778 441,08 Kč
Cena díla včetně DPH	4 485 303,38 Kč

Hodnoty méně a více prací jsou rekapitulovány ve změnovém listu, který je nedílnou přílohou protokolu o předání a převzetí díla. Jeho výsledná hodnota je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

V Turnově dne 15.8.2017



Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ⑦

V Nové Pace dne 15.8.2017



Karel Rulf
jednatel společnosti

RULF Nová Paka s.r.o.

VRCHOVINA 173
509 01 Nová Paka
IČO 260 09 498
DIČ CZ26009498